

Виконання експлуатаційних заходів за I квартал 2018 року

Відповідно до наказів Держводагентства від 12.12.2016 № 192 «Про підготовку систем та об'єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу до роботи у 2017 році» та від 01.03.2018 №23-б «Про основні заходи із забезпечення працездатності водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2018 році» підвідомчими управліннями БУВР Тиси вживались необхідні заходи щодо безумовного виконання завдань та покращення технічного і естетичного стану об'єктів міжгосподарського меліоративного комплексу.

Обсяги робіт з поточного ремонту на міжгосподарській мережі виконано на суму 215,3 тис.грн., з них за кошти загального фонду 60,4 тис.грн, що складає 28% від виконання, за кошти спеціального фонду 154,9 тис.грн.(72%).

Поточний ремонт на внутрішньогосподарській мережі силами міжрайонних управлінь водного господарства виконано на суму 871 тис.грн.

Заплановане виконання ремонтно-доглядових робіт на міжгосподарській меліоративній мережі виконано всіма управліннями, а саме:

- очищено каналів від мулу в об'ємі 3,4 тис.куб.м.;
- вирубано чагарнику на каналах та дамбах по довжині 224 км площею 248 га;
- встановлено 30 шт кілометрових, пікетажних стовпчиків;
- очищено від намулу 94 шт ГТС;
- побілено, пофарбовано конструкцій ГТС 72 шт;
- проведений ремонт 3 гідропостів;
- проведено 1143 заміри на режимно-спостережній мережі;
- вартість виконаних ремонтно-доглядових робіт 2244,5 тис.грн, в тому числі зарплата з нарахуванням 2109,7 тис.грн; працювали на цих роботах 175 оглядачів та робітників.

По підготовці осушувальних меліоративних систем до вегетаційного періоду 2017 року починаючи з 1 жовтня 2016 року по 1 квітня 2017 року виконані такі основні показники:

- підготовлено до вегетаційного періоду 111,2 тис.га земель, що складає 71 % до запланованих;

-очищення каналів від намулу на міжгосподарській мережі виконано в об'ємі 26,5 тис.м³, при плані 28,7 тис.куб.м.;

- відремонтовано 91 гідротехнічну споруду, 20 насосно-силових агрегатів 6 гідропостів.

- підготовлено 29 од. насосних станцій та 94 од. насосно-силових агрегатів. Всі заплановані показники по підготовці меліоративних систем будуть виконані до 1 червня 2017 року.

Відділ експлуатації
водогосподарських систем