

Виконання експлуатаційних заходів за I півріччя 2018 року

На виконання доручення Держводагентства від 04.10.2017 № 5619/3/11-17 «Про підготовку меліоративних систем до роботи у 2018 році» та наказу Держводагентства від 01.03.2018 № 23-б «Про основні заходи із забезпечення працездатності водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2018 році» підвідомчими управліннями БУВР Тиси проводились необхідні заходи щодо безумовного виконання завдань та покращення технічного і естетичного стану об'єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу.

Обсяги робіт з поточного ремонту на міжгосподарській мережі виконано на суму **564,2** тис.грн, з них за кошти загального фонду **97,8** тис.грн, що складає 17 % від виконання, за кошти спеціального фонду **466,4** тис.грн.(83 %)

На водогосподарських об'єктах області за звітний період виконувались ремонтні роботи за рахунок коштів місцевих бюджетів та приватних підприємств на суму **11679,6** тис.грн, з них силами МУВГ – **2567,3** тис.грн.

За перше півріччя 2018 року на міжгосподарській мережі виконано земляних робіт в обсязі **34,1** тис.куб.м, в тому числі очищено каналів від намулу – **23,5** тис.куб.м, (151% до завдання з очистки – 15,6 тис.куб.м).

При виконанні доглядових робіт площа обкошування становить - **839** га (115%), вирубка чагарнику - **362** га (127%).

Відремонтовано на міжгосподарській мережі **550** ГТС (106%), **28** рейкових гідропостів (112%).

Проведено **5747** замірів на режимно-спостережній мережі, гідрогеолого-меліоративне обстеження на площі **125** тис.га.

Вартість виконаних ремонтно-доглядових робіт **4832** тис.грн, в тому числі зарплата з нарахуванням **4369** тис.грн; працювали на цих роботах **175** чол.

Основні показники по підготовці осушувальних меліоративних систем до вегетаційного періоду 2018 року станом на 1 червня 2018 року виконані в повному обсязі, в тому числі:

- підготовлено до вегетаційного періоду **156,4** тис. га земель (100 %);
- підготовлено – **29** запланованих насосних станцій ;
- очистку каналів від намулу на міжгосподарській мережі виконано в об'ємі **24,6** тис.м³ (107 %), а на внутрішньогосподарській мережі – **23,2** тис. м³ (258 % до запланованих). - бетонні роботи виконані в об'ємі **2,0** м³ відповідно до запланованих;
- відремонтовано на міжгосподарській мережі **431** гідроспоруду (181 %);
- проведено ремонт насосно-силових агрегатів в кількості **21**од. (131% до запланованих) та гідропостів – **23** од. (105 відсотків).

В області проводиться **полив сільськогосподарських культур** на землях “супутниках” у Виноградівському, Мукачівському та Ужгородському районах. Станом на 1 липня 2018 року полито 288 га краплинним зрошенням. Гектарополиви складають 2374 гектари.

Договори на подачу води для поливу сільськогосподарських культур на 2018 рік не заключалися.