

## Виконання експлуатаційних заходів за 9 місяців 2018 року

На виконання доручення Держводагентства від 04.10.2017 № 5619/3/11-17 «Про підготовку меліоративних систем до роботи у 2018 році» та наказу Держводагентства від 01.03.2018 № 23-б «Про основні заходи із забезпечення працездатності водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2018 році» підвідомчими управліннями БУВР Тиси проводились необхідні заходи щодо безумовного виконання завдань та покращення технічного і естетичного стану об'єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу.

Обсяги робіт з поточного ремонту на міжгосподарській мережі виконано на суму **981,7** тис.грн, з них за кошти загального фонду **162,7** тис.грн, що складає 17% від виконання, за кошти спеціального фонду **819,0** тис.грн(83 %).

На водогосподарських об'єктах області за звітній період виконувались ремонтні роботи за рахунок коштів місцевих бюджетів та приватних підприємств на суму **19746,2** тис.грн, з них силами МУВГ – **5751,7** тис.грн.

За 9 місяців 2018 року на міжгосподарській мережі виконано земляних робіт в обсязі **92,2** тис.куб.м, в тому числі очищено каналів від намулу – **56,3** тис.куб.м, (102% до завдання з очистки – 55,4 тис.куб.м).

При виконанні доглядових робіт площа обкошування становить - **2208** га (115%), вирубка чагарнику - **383** га ( 125%).

Відремонтовано на міжгосподарській мережі **847** ГТС (111%), **42** рейкових гідропостів (105%).

Проведено: - **10351** замірів на режимно-спостережній мережі; -гідрогеолого-меліоративне обстеження на площі **200** тис.га.

Вартість виконаних ремонтно-доглядових робіт **7235** тис.грн, в тому числі зарплата з нарахуванням **6384** тис.грн; працювали на цих роботах **175** чол.

**Основні показники по підготовці осушувальних меліоративних систем до вегетаційного періоду 2018 року** станом на 1 червня 2018 року виконані в повному обсязі.

В області проводився **полив сільськогосподарських культур** на землях “супутниках” у Виноградівському, Мукачівському та Ужгородському районах. Станом на 1 жовтня 2018 року полито 288 га краплинним зрошенням. Гектарополиви склали 5984 гектари.

Договори на подачу води для поливу сільськогосподарських культур на 2018 рік не заключалися.

Заплановані заходи з підготовки водогосподарського-меліоративного комплексу БУВР Тиси до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років станом на 1 жовтня виконані.

Відділ експлуатації  
водогосподарських систем