

## Інформація

**про виконання протипаводкових заходів по "Програмі комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси**

**у Закарпатській області на 2006-2015 роки " за період з 2006 по 2013 рік**

Додаток

Напрями діяльності та показники, які характеризують виконання бюджетної програми	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Разом	
<b>Передбачено Програмою введення потужностей</b>										
<i>Будівництво і реконструкція водозахисних дамб, км</i>	34,05	55,26	70,1	73,67	72,63	58,87	133,38	37,00	<b>534,96</b>	
<i>Берегоукріплювальні роботи, км</i>	8,6	12,73	10,15	7,93	8,32	5,73	15,67	7,30	<b>76,43</b>	
<i>Регулювання русел річок, км</i>	1,63	17,37	15,93	15,2	14,4	15,10	18,73	4,00	<b>102,35</b>	
<i>Відремонтовано гідротехнічних споруд</i>								2,00	<b>2,00</b>	
<i>Капітальний ремонт польдерних насосних станцій, шт.</i>	0	5	4	2	2,0	1,00	1,00	0,00	<b>15,00</b>	
<i>Будівництво протипаводкових пульдерів, шт</i>	0	4	5	3	1,0	2,00	4,00	1,00	<b>20,00</b>	
<i>Будівництво протипаводкових ємностей, шт</i>	0	0	2	4	5,0	7,00	5,00	2,00	<b>25,00</b>	
<b>Фактично побудовано і введено потужностей</b>										
<i>Будівництво і реконструкція водозахисних дамб, км</i>	19,56	29,13	31,45	25,66	12,50	9,46	0,64	0,99	<b>129,44</b>	
<i>Берегоукріплювальні роботи, км</i>	8,57	10,57	8,23	17,58	4,81	1,72	0,58	0,00	<b>51,85</b>	
<i>Регулювання русел річок, км</i>	3,59	2,58	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	<b>8,08</b>	
<i>Відремонтовано гідротехнічних споруд, шт</i>	9	9	13	20	9	1	1	2	<b>66</b>	
<i>Капітальний ремонт польдерних насосних станцій, шт.</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	<b>1</b>	
<i>Будівництво протипаводкових пульдерів, шт</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<i>Будівництво протипаводкових ємностей, шт</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
<i>Будівництво і реконструкція гідротехнічних споруд, шт</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,0</b>	
<i>Виділено коштів з Державного бюджету, млн. грн.</i>	70,90	70,90	124,90	164,15	100,00	21,29	24,90	31,64	<b>605,05</b>	
<i>Передбачено програмою, млн. грн.</i>	71,040	96,857	204,294	214,425	198,218	287,688	258,921	145,900	<b>1477,3</b>	
<i>Відсоток виконання Програмою</i>	99,8	73,2	61,1	76,6	50,4	7,4	9,6	19,2	41,0	
<i>З захищено населених пунктів</i>	13	16	26	23	10	5	4	0	<b>97,0</b>	
<i>Захищено с/гідь, тис.га</i>	7,2	9	14,7	19,3	11,6	6,0	3,7	3,7	0,1	<b>71,6</b>