

Виконання експлуатаційних заходів за I квартал 2019 року

Відповідно до листа Держводагентства України від 14.11.2018р. № 36/3-10 “Про підготовку меліоративних систем до роботи у 2019 році” та на виконання наказу від 12.03.2019 №139 «Про заходи щодо забезпечення сталого функціонування водогосподарської галузі у 2019 році» підвідомчими управліннями БУВР Тиси вживались необхідні заходи щодо безумовного виконання завдань та покращення технічного і естетичного стану об’єктів міжгосподарського меліоративного комплексу.

На 2019 рік *по капітальному ремонту* передбачено виконання робіт на суму **600,0** тис.грн., за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства. У першому кварталі роботи не виконувались.

Поточний ремонт на міжгосподарській мережі по КЕК 2210 та КЕК 2240 загального та спеціального фонду виконано на суму - **305,4** тис.грн., в тому числі Березівським МУВГ - **47,8** тис.грн, Виноградівським МУВГ – **37,3** тис.грн, Мукачівським МУВГ- **5,5** тис.грн., Тячівським МУВГ - **20,1** тис.грн., Ужгородським МУВГ - **6,9** тис.грн., ВКП – **4,1** тис.грн та апаратом БУВР Тиси – **183,7** тис.грн.

За I квартал 2019 року на міжгосподарській мережі виконано земляних робіт в обсязі 8,0 тис.куб.м., з них очистка каналів – 1,0 тис.куб.м.

Поточний ремонт на внутрішньогосподарській мережі силами міжрайонних управлінь виконано на суму **316,6** тис.грн.

Заплановане виконання ремонтно-доглядових робіт на міжгосподарській меліоративній мережі виконано всіма управліннями, а саме:

- вирубано **212** км чагарнику на каналах та дамбах;
- установлено **30** шт кілометрових, пікетажних стовпчиків та інформаційних знаків;
- очищено від намулу **91** шт ГТС;
- побілено, пофарбовано конструкцій ГТС **66** шт;
- проведений ремонт **1** гідропосту;
- проведено **1143** заміри на режимно-спостережній мережі;
- вартість виконаних ремонтно-доглядових робіт **2425,3** тис.грн, в тому числі зарплата з нарахуванням **2355,6** тис.грн; працювали на цих роботах **175** оглядачів та робітників.

Завдання з підготовки осушувальних меліоративних систем до роботи у 2018- 2019 роках (з 01.10.2018-по 01.06.2019) виконано на **64 %** (підготовлено 100,0 тис.га, при завданні 156,4 тис.га.).

Відділ експлуатації
водогосподарських систем