

Виконання експлуатаційних заходів за I півріччя 2019 року

Відповідно до листа Держводагентства України від 14.11.2018р. № 36/3-10 “Про підготовку меліоративних систем до роботи у 2019 році” та на виконання наказу від 12.03.2019 №139 «Про заходи щодо забезпечення сталого функціонування водогосподарської галузі у 2019 році» підвідомчими управліннями БУВР Тиси вживались необхідні заходи щодо безумовного виконання завдань та покращення технічного і естетичного стану об’єктів міжгосподарського меліоративного комплексу.

На 2019 рік *по капітальному ремонту* по КЕК 3131 та КЕК 3132 загального фонду фінансування на виконання робіт непередбачено. По спеціальному фонду роботи не виконувались.

Обсяги робіт з поточного ремонту по КЕК 2210 та КЕК 2240 на міжгосподарській мережі виконано на суму **626,7** тис.грн, з них за кошти загального фонду **44,5** тис.грн, що складає 7% від виконання, за кошти спеціального фонду **582,2** тис.грн(93 %).

На водогосподарських об’єктах області за звітній період виконувались ремонтні роботи силами МУВГ за рахунок коштів місцевих бюджетів на суму **1097,1** тис.грн.

За перше півріччя 2019 року на міжгосподарській мережі виконано земляних робіт в обсязі **36,3** тис.куб.м, в тому числі очищено каналів від намулу – **15** тис.куб.м, (104% до завдання з очистки – 14,4 тис.куб.м).

При виконанні доглядових робіт площа обкошування становить - **822** га (110%), вирубка чагарнику - **315** га (108%).

Відремонтовано на міжгосподарській мережі **539** ГТС (102%), **29** рейкових гідропостів (126%).

Проведено: - **5747** замірів на режимно-спостережній мережі; - гідрогеолого-меліоративне обстеження на площі **86,8** тис.га.

Вартість виконаних ремонтно-догладових робіт **5117,2** тис.грн, в тому числі зарплата з нарахуванням **4847,9** тис.грн; працювали на цих роботах **175** чол.

Основні показники по підготовці осушувальних меліоративних систем до вегетаційного періоду 2019 року станом на 1 червня по БУВР Тиси виконані в повному обсязі, в тому числі:

- підготовлено до вегетаційного періоду **156,4** тис. га земель (100 %);
- підготовлено – **29** запланованих насосних станцій ;
- очистку каналів від намулу на міжгосподарській мережі виконано в об’ємі **17,0** тис.м³ (101 %), а на внутрішньогосподарській мережі – **9,4** тис. м³ (100 %);
- відремонтовано на міжгосподарській мережі **384** гідроспоруди (141 %);
- проведено ремонт насосно-силових агрегатів в кількості **21** од. (150 % до запланованих) та гідропостів – **22** од. (100%).

В області проводиться *полив сільськогосподарських культур* на землях “супутниках” в Ужгородському районі. Станом на 1 липня 2019 року полито 180 га краплинним зрошенням. Гектарополиви складають 2380 гектарів.

Договори на подачу води для поливу сільськогосподарських культур на 2019 рік не заключалися.

**Відділ експлуатації
водогосподарських систем**