

## Виконання експлуатаційних заходів за 9 місяців 2019 року

Відповідно до листа Держводагентства України від 14.11.2018р. № 36/3-10 “Про підготовку меліоративних систем до роботи у 2019 році” та на виконання наказу від 12.03.2019 №139 «Про заходи щодо забезпечення сталого функціонування водогосподарської галузі у 2019 році» підвідомчими управліннями БУВР Тиси вживались необхідні заходи щодо безумовного виконання завдань та покращення технічного і естетичного стану об’єктів міжгосподарського меліоративного комплексу.

На 2019 рік по капітальному ремонту загального фонду фінансування на виконання робіт непередбачено. Роботи виконувались за рахунок коштів виділених з державного фонду розвитку водного господарства. Зокрема було виконано, капітальний ремонт пошкодженої лівобережної водозахисної дамби р.Латориця від ПК 187+55 до ПК 189+05 Ужгородського району на суму 500,0 тис.грн. та капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Ужгородського МУВГ, вул.Загорська, 61а, м.Ужгород на суму 100,0 тис.грн.

Обсяги робіт з поточного ремонту по КЕК 2210 та КЕК 2240 на міжгосподарській мережі виконано на суму 901,6 тис.грн, з них за кошти загального фонду 87,5 тис.грн, що складає 10% від виконання, за кошти спеціального фонду 814,1 тис.грн (90 %).

На водогосподарських об’єктах області за звітній період виконувались ремонтні роботи силами МУВГ за рахунок коштів місцевих бюджетів на суму 2921,1 тис.грн.

За 9 місяців 2019 року на міжгосподарській мережі виконано земляних робіт в обсязі 36,3 тис.куб.м, в тому числі очищено каналів від замулу – 39,6 тис.куб.м, (102% до завдання з очистки – 39,0 тис.куб.м).

При виконанні доглядових робіт площа обкошування становить - 2165 га (111%), вирубка чагарнику - 342 га ( 109%).

Відремонтовано на міжгосподарській мережі 797 ГТС (103%), 43 рейкових гідропостів (108%).

Проведено: - 10351 замірів на режимно-спостережній мережі; -гідрогеолого-меліоративне обстеження на площі 200 тис.га.

Вартість виконаних ремонтно-доглядових робіт 7820,1 тис.грн, в тому числі зарплата з нарахуванням 7138,3 тис.грн; працювали на цих роботах 175 чол.

Основні показники по підготовці осушувальних меліоративних систем до вегетаційного періоду 2019 року станом на 1 червня по БУВР Тиси виконані в повному обсязі.

В області проводився полив сільськогосподарських культур на землях “супутниках” в Ужгородському районі. Станом на 1 жовтня 2019 року полито 180 га краплинним зрошенням. Гектарополиви склали 6575 гектарів.

Договори на подачу води для поливу сільськогосподарських культур на 2019 рік не заключалися.

*Відділ експлуатації водогосподарських систем*