

## Виконання експлуатаційних заходів за 2019 рік

Відповідно до листа Держводагентства України від 14.11.2018р. № 36/3-10 “Про підготовку меліоративних систем до роботи у 2019 році” та на виконання наказу від 12.03.2019 №139 «Про заходи щодо забезпечення сталого функціонування водогосподарської галузі у 2019 році» підвідомчими управліннями БУВР Тиси вживались необхідні заходи щодо безумовного виконання завдань та покращення технічного і естетичного стану об’єктів міжгосподарського меліоративного комплексу.

На 2019 рік по капітальному ремонту загального фонду фінансування на виконання робіт непередбачено. Роботи виконувались за рахунок коштів виділених з державного фонду розвитку водного господарства. Зокрема було виконано, капітальний ремонт пошкодженої лівобережної водозахисної дамби р.Латориця від ПК 187+55 до ПК 189+05 Ужгородського району на суму 500,0 тис.грн. та капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Ужгородського МУВГ, вул..Загорська, 61а, м.Ужгород на суму 100,0 тис.грн.

Обсяги робіт з поточного ремонту по КЕК 2210 та КЕК 2240 на міжгосподарській мережі виконано на суму 1465,8 тис.грн, з них за кошти загального фонду 254,3 тис.грн, що складає 17% від виконання, за кошти спеціального фонду 1211,5 тис.грн (83 %).

На водогосподарських об’єктах області за звітній період виконано ремонтних робіт силами МУВГ на суму 5724 тис.грн.

За 2019 рік на міжгосподарській мережі виконано земляних робіт в обсязі 102,9 тис.куб.м, в тому числі очищено каналів від намулу – 64,2 тис.куб.м, (102% до завдання з очистки – 63,0 тис.куб.м).

При виконанні доглядових робіт площа обкошування становить - 2306 га (113%), вирубка чагарнику - 579 га ( 110%).

Відремонтовано на міжгосподарській мережі 853 ГТС (106%), 45 рейкових гідропостів (110%).

Проведено: - 12422 замірів на режимно-спостережній мережі; -гідрогеолого-меліоративне обстеження на площі 230 тис.га.

Вартість виконаних ремонтно-доглядових робіт 10773,7 тис.грн, в тому числі зарплата з нарахуванням 9686,5 тис.грн; працювали на цих роботах 175 чол.

Основні показники по підготовці осушувальних меліоративних систем до вегетаційного періоду 2019 року станом на 1 червня по БУВР Тиси виконані в повному обсязі.

В області проводився полив сільськогосподарських культур на землях “супутниках” в Ужгородському районі. Станом на 1 жовтня 2019 року полито 180 га краплинним зрошенням. Гектарополиви склали 6575 гектарів.

Договори на подачу води для поливу сільськогосподарських культур на 2019 рік не заключалися.

*Відділ з управління інфраструктурою*