

Виконання експлуатаційних заходів за 9 місяців 2020 року

Відповідно до листа Держводагентства України від 10.10.2019 р. № 39/3-10 “Про підготовку меліоративних систем до роботи у 2020 році” та на виконання наказу від 20.02.2020 №152 «Про основні заходи із забезпечення працездатності водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2020 році» підвідомчими управліннями БУВР Тиси вживались необхідні заходи щодо безумовного виконання завдань та покращення технічного і естетичного стану об’єктів міжгосподарського меліоративного комплексу.

На 2020 рік по капітальному ремонту загального фонду фінансування на виконання робіт непередбачено, по спеціальному фонду роботи не виконувались.

Обсяги робіт з поточного ремонту по КЕК 2210 та КЕК 2240 на міжгосподарській мережі виконано на суму 999,0 тис.грн, з них за кошти загального фонду 485,5 тис.грн, що складає 49% від виконання, за кошти спеціального фонду 513,5 тис.грн (51 %).

Протягом третього кварталу поточного року Держводагентством було виділено додатковий ліміт фінансування загального фонду по КЕК 2210 в сумі 3029,4 тис.грн, з них на ремонт НС-21БОС с.Саловка – 1529,4 тис.грн. та поповнення матеріального резерву (аварійний запас) – 1500 тис.грн. Станом на 1 жовтня п.р. закуплені матеріали для вищевказаної НС на суму 400,7 тис.грн.

На водогосподарських об’єктах області за звітній період виконувались ремонтні роботи силами МУВГ за рахунок коштів місцевих бюджетів на суму 1216,2 тис.грн.

За 9 місяців 2020 року на міжгосподарській мережі виконано земляних робіт в обсязі 59,0 тис.куб.м, в тому числі очищено каналів від замулу – 39,4 тис.куб.м (101% до завдання з очистки – 39,0 тис.куб.м).

При виконанні доглядових робіт площа обкошування становить - 2147 га (111%), вирубка чагарнику - 346 га (109%).

Відремонтовано на міжгосподарській мережі 739 ГТС (101%), 40 рейкових гідропостів (105%).

Проведено: - 10351 замірів на режимно-спостережній мережі; -гідрогеолого-меліоративне обстеження на площі 200 тис.га.

Вартість виконаних ремонтно-доглядових робіт 7561,7 тис.грн, в тому числі зарплата з нарахуванням 7165,9 тис.грн; працювали на цих роботах 170 чол.

Основні показники по підготовці осушувальних меліоративних систем до вегетаційного періоду 2020 року станом на 1 червня по БУВР Тиси виконані в повному обсязі.

В області проводився полив сільськогосподарських культур на землях “супутниках” в Ужгородському районі. Станом на 1 жовтня 2020 року полито 205 га краплинним зрошенням. Гектарополиви склали 6830 гектарів.

Договори на подачу води для поливу сільськогосподарських культур на 2020 рік не заключалися.

Відділ з управління інфраструктурою