

Підсумки роботи Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса за 9 місяців 2021 р.

Колектив Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса за підсумками роботи за 9 місяців 2021 р. забезпечив виконання основних показників відповідно до наказу Держводагентства України від 18.12.2020 р. № 1106 “Про заходи щодо підготовки водогосподарсько-меліоративного комплексу до роботи в 2021 році” та на виконання наказу БУВР Тиси від 15.02.2021 № 13 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2021 році».

На утримання водогосподарського комплексу області протягом звітного періоду залучено:

- по програмі 2707050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» - 64110,9 тис. грн., з них за рахунок загального фонду – 61703,8 тис. грн. (профінансовано 100% до ліміту) та за рахунок спеціального фонду – 2407,1 тис. грн.;

Залучено коштів:

- за рахунок коштів суб'єктів господарювання в сумі 80379,3 тис. грн.
- благодійні внески та кошти інвесторів -24686,6 тис.грн.
- субвенції з місцевого бюджету державному – 42,7 тис.грн.

БУВР Тиси забезпечило виконання за 9 місяців 2021 р. ремонтно-доглядових робіт на міжгосподарській меліоративній мережі:

Поточний ремонт на міжгосподарській мережі загальному та спеціальному фондах виконано на суму - 482,6 тис.грн.

Поточний ремонт на внутрішньогосподарській мережі виконано на суму 3354,2 тис.грн.. На внутрішньогосподарській мережі виконано 25,0 тис.куб.м земляних робіт, в т.ч. очистка каналів - 0,4 тис.куб.м.

Всі основні показники по підготовці осушувальних меліоративних систем до вегетаційного періоду 2021 року виконані.

Виконання ремонтно-доглядових робіт на міжгосподарській меліоративній мережі за 9 місяців 2021 року по БУВР Тиси складає:

- очищено каналів від намулу 48.4 т.м³, при плані 55.4 т.м³ - 87 % (9 міс. 2020р. виконано 39,4 т.м³);

- окошено 1893 км / 2047 га дамб і каналів, при плані 1841км / 1938га -108 % (9 міс. 2020р. - 1901км / 2147га);

- встановлено 476 шт. кілометрових і пікетажних стовпчиків, інформаційних та водоохоронних знаків, при плані 484 шт. - 98 % (9 міс. 2020 р. - 488 шт.);

- вирубано 375км/ 364 га чагарнику на каналах та дамбах, при плані 330 км/ 309га - 118% (9 міс. 2020р. – 364км/346га);

- проведена хімічна боротьба з рослинністю 48,6 га при плані 46 га – 106 % (9 міс.2020 р. – 49 га);

- побілено, пофарбовано конструкцій на 713 шт. ГТС при плані 717 шт. – 99 % (9 міс.2020р.- 739шт);

- проведено, відповідно до запланованих, 10350 замірів на режимно-спостережній мережі (2020 р. – так само);

- працювало на доглядових роботах 170 оглядачів та інших робітників (9 міс 2020 р.- 170).

- фактична вартість виконаних ремонтно-доглядових робіт складає 10371,0 тис.грн..

В області проводився полив сільськогосподарських культур на землях “супутниках” в Ужгородському районі. Станом на 1 жовтня 2021 року полито краплинним зрошенням 175 га багаторічних насаджень. Гектарополиви склали 5270 гектарів.

Договори на подачу води для поливу сільськогосподарських культур на 2021 рік не уклалися.

Заплановані заходи з підготовки водогосподарського-меліоративного комплексу БУВР Тиси до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років станом на 1 жовтня виконані на 80%.

Гідрологічна ситуація в постійному режимі контролюється службами БУВР р. Тиса за допомогою АІВС Тиса, даних Закарпатського ГМЦ та оперативних даних відомчих водомірних постів (на насосних станціях, шлюзах, водовипусках водосховищ). Забезпечено постійне спостереження за гідрологічним режимом річок та встановлені оптимальні режими роботи водогосподарських систем та водосховищ комплексного використання, що відповідають правилам технічної експлуатації в період паводків.

За 9 місяців 2021 року використано електроенергії -3019,61 тис.кВт.год. Зокрема, насосними станціями – 2856,02 тис.кВт.год., із них на перекачку води 2 585,05 тис.кВт.год. Всього з початку року перекачано 119 983,6 тис. м³ води з метою уникнення підтоплень населених пунктів і сільськогосподарських угідь.

Механізми працювали на міжгосподарській мережі, аварійно-відбудовчих та ремонтно-експлуатаційних роботах. Виконано земляних робіт у кількості 69,6 тис.м³.

За 9 місяців 2021 р. на спеціальні рахунки надійшло коштів в сумі 2407,1 тис. грн., у тому числі надходження коштів від надання платних послуг механізмами і автотранспортними засобами склали 772,5 тис. грн. Кошти надійшли від:

- *обстеження господарських об'єктів та обладнання з наданням рекомендацій стосовно розроблення заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу гідрологічних явищ на стан водних об'єктів 131,1 тис. грн.;*
- *Підготовка та видача юридичним і фізичним особам в установленому порядку технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду та об'єктах меліоративних систем 67,1 тис.грн.;*
- *видача розрахунків та рекомендацій з питань визначення ступеня впливу на водні об'єкти проєктованих споруд 34,2 тис. грн.;*
- *відбір проб ґрунтів, мулу і донних відкладень, поверхневих, підземних, зворотних і стічних вод, вимірювання показників їх якості, визначення властивостей ґрунтів та сировини природного походження (пісок, глина, щебінь та гравій), що використовується для виготовлення будівельних матеріалів і керамічних виробів, вмісту в них радіонуклідів і солей важких металів 502,6 тис. грн.;*

- інженерні, гідрогеологічні, еколого-геологічні вишукування, проведення проектних та топографо-геодезичних робіт, складання проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію зрошувальних і осушувальних систем, водойм, протиерозійних споруд, проведення ремонтних, протиповеневих, культуртехнічних, планувальних робіт 480,2 тис. грн.;
- буріння свердловин, тампонажна та санітарна обробка свердловин, вапнування і гіпсування ґрунтів, будівництво ставків та водойм, гідротехнічних і протиповеневих споруд, проведення днопоглиблювальних та піскоструминних робіт 853,2 тис. грн.;
- послуги, пов'язані з ремонтом насосно-силового устаткування, машин і механізмів, виконанням робіт ремонтно-механічними, деревообробними майстернями та електротехнічними цехами і електролабораторіями, з використанням транспортних засобів та засобів зв'язку, які перебувають на балансі водогосподарських установ та організацій 145,9 тис. грн.;
- оренда майна 176,7 тис. грн.;
- інше 16,1 тис. грн.

На покриття дефіциту бюджетних видатків за 9 місяців 2021 р. за рахунок спецфонду направлено 1087,4 тис. грн.

Фактично зайняті посади за звітний період склали 561,2 чоловік, з них зайнятих на бюджеті – 556 чоловіки і на спецфонді – 5,2.

Фонд оплати праці працівників БУВР Тиси за 9 місяців 2021 р. по загальному фонду склав 40860,2 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по бюджету склала 8208,0 грн. По заробітній платі заборгованості немає.

Перераховано до Державного та місцевого бюджетів за 9 місяців 2021 р. 8,8 млн. грн., в тому числі до місцевого - 7,9 млн. грн.

Дебіторська заборгованість за 9 місяців 2021 р. склала 19,8 тис. грн., кредиторська – 13,3 тис. грн.

Впродовж 9 місяців 2021 р. року БУВР Тиси забезпечувало діяльність, передбачену двосторонніми Міжурядовими Угодами з питань водного господарства на прикордонних водах, укладеними між Україною та Угорщиною, Словаччиною, Румунією. Проведено ряд зустрічей в онлайн-режимі українсько-угорської та українсько-словацької робочих груп з оцінки якості прикордонних вод та захисту від шкідливої дії вод також проведені позапланові зустрічі Уповноважених Урядів 31 березня та 19-20 травня.

Одним із напрямків діяльності БУВР Тиси є участь у конкурсах Спільного Моніторингового Комітету з метою отримання Гранту на розвиток водного господарства в Закарпатській області. Гранти фінансуються за рахунок Європейського Інструменту Сусідства у рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020.

Так, на сьогоднішній день, Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса впроваджує заплановані заходи по двох наступних Грантових Контрактах (ГК):

1. Від 13.08.2019 року HUSKROUA/1701/LIP/003 «Зміцнення транскордонної безпеки спільними заходами, спрямованими на запобігання паводків та затоплення внутрішніми водами у межиріччі річок Тиса і Тур» - SAFETISZA (Проект). Основними заходами Проекту на українській території будівництво лівобережної дамби р.Тиса в с.Гетеня - с.Теково Виноградівського району 9,5 км та придбання транспортного засобу, комп'ютерного і лабораторного обладнання та інше.

2. Від 29.08.2019 року HUSKROUA/1702/8.1/0005 «Спільні заходи з попередження природних катастроф у транскордонному басейні р. Уж»- FloodUzh (Проект). Основними заходами проекту є виготовлення цифрової моделі рельєфу для басейну р. Уж, розробка зон затоплення басейну р. Уж і зон ризику м. Ужгород та розробка техніко-економічного обґрунтування будівництва регулюючої споруди на р.Уж, придбання акустичного доплерівського профілографа швидкості течії та інше.

3. У травні місяці цього року в якості партнера Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса (БУВР Тиса) розпочало реалізацію проекту під назвою «Створення транскордонної мережі моніторингу якості води в басейні Верхньої Тиси з подальшим розвитком і модернізацією спільної угорсько-української гідрографічної телеметричної системи (TiszaMonitorNet)» у рамках програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Добросусідства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020.

4. Також Берегівське МУВГ стало партнером Проекту «Комплексна стратегія управління паводками в басейні Верхньої Тиси».

Працівниками БУВР Тиси та міжрайонних управлінь водного господарства проведено ряд заходів з благоустрою території області. Загалом, очищено, відновлено та впорядковано 18 джерел, виявлено 32 несанкціонованих сміттєзвалищ та 23 заторів. Кількість обстежених водних об'єктів становить 302 з відповідним актуванням.

Програма моніторингу довкілля у частині контролю якості поверхневих вод за радіологічними і гідрохімічними показниками по Закарпатській області за 9 місяців 2021 р. виконана. Зроблено 2628 вимірювань показників якості води на гідрохімічний аналіз. Надходження коштів до спеціального фонду за виконання аналізів вод з підприємств-водокористувачів склали 465,3 тис. грн., при цьому виконано 3105 вимірювань.

На державному обліку за формою 2-ТП (водгосп) нараховується 345 підприємств і організацій.

Відповідно до наказу Держводагентства № 1105 від 18.12.2020 р. щодо затвердженого плану-графіку процесу розроблення проекту Плану управління річковим суббасейном р. Тиса (ПУРБ) розроблені 4 розділи, а саме:

1. Загальна характеристика поверхневих та підземних вод району річковобасейну: описрічковобасейну, визначеннямасивів;

2. Основніантропогеннівпливи на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод, у тому числіточкових та дифузнихджерел: поверхневі води;

3. Зони (території), які підлягають охороні, та їх картування: об'єкти Смарагдової мережі, зони санітарної охорони, масиви поверхневих/підземних

вод, які використовуються для рекреаційних, лікувальних, курортних та оздоровчих цілей, а також води, призначені для купання;

4. Економічний аналіз водокористування: економічний розвиток території басейну, характеристика сучасного водокористування. Виконання плану становить 100%.

У звітному періоді міжрайонні управління спрацювали без випадків виробничого травматизму, пожеж та ДТП.

З метою забезпечення стабільної роботи водогосподарсько-меліоративного комплексу та виконання державних функцій і завдань у 2021 р. необхідно:

1. Забезпечити безумовне виконання планових показників у частині власних надходжень, в тому числі з використанням автотранспортних засобів, машин і механізмів.

2. Спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити виконання Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Тиса у Закарпатській області на 2013-2021 роки.

3. Налагодити тісну співпрацю з новоствореними об'єднаними територіальними громадами області щодо залучення коштів, направлених на виконання заходів пов'язаних з функціональними повноваженнями управлінь та розвитку водного господарства.

Фінансово-економічний відділ БУВР Тиси