

Виконання експлуатаційних заходів за I квартал 2022 року

Відповідно до наказу Держводагентства України від 07.12.2021р. № 983 “Про заходи щодо підготовки водогосподарсько-меліоративного комплексу до роботи в 2022 році” та на виконання наказу БУВР Тиси від 10.02.2022 №15 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2022 році» підвідомчими управліннями БУВР Тиси вживались необхідні заходи щодо виконання завдань та покращення технічного і естетичного стану об’єктів міжгосподарського меліоративного комплексу.

На 2022 рік *по капітальному ремонту* загального фонду фінансування на виконання робіт непередбачено. По спеціальному фонду роботи не виконувались.

Поточний ремонт на міжгосподарській мережі по КЕК 2210 та КЕК 2240 загального та спеціального фонду виконано на суму - **107,1** тис.грн., в тому числі Берегівським МУВГ - **21,3** тис.грн, Виноградівським МУВГ – **30,1** тис.грн, Мукачівським МУВГ- **49,9** тис.грн., Тячівським МУВГ - **1,6** тис.грн., Ужгородським МУВГ - **4,2** тис.грн, ВКП та апаратом БУВР Тиси роботи не виконувались.

Поточний ремонт на внутрішньогосподарській мережі силами міжрайонних управлінь виконано на суму **222,3** тис.грн.

Виконання ремонтно-доглядових робіт на міжгосподарській меліоративній мережі:

- вирубано **220** км чагарнику на каналах та дамбах;
- установлено **45** шт кілометрових, пікетажних стовпчиків та інформаційних знаків;
- очищено від намулу **92** шт ГТС;
- побілено, пофарбовано конструкцій ГТС **29** шт;
- проведений ремонт **2** рейкових гідропостів;
- проведено **1143** заміри на режимно-спостережній мережі;
- вартість виконаних ремонтно-доглядових робіт **3223,3** тис.грн, в тому числі зарплата з нарахуванням **3205,5** тис.грн; працювали на цих роботах **154** оглядачів та робітників.

Завдання з підготовки осушувальних меліоративних систем до роботи у 2021- 2022 роках (з 01.10.2021 по 01.04.2022) виконано на **67 %** (підготовлено 104,5 тис.га, при завданні 156,4 тис.га.). Роботи по підготовці міжгосподарських осушувальних систем до вегетаційного періоду продовжуються.

Відділ з управління інфраструктурою