

## Виконання експлуатаційних заходів на водогосподарських системах області за I квартал 2026 року

Відповідно до наказу Держводагентства України від 29.01.2026р. № 18 «Про заходи щодо підготовки водогосподарських систем до роботи в 2026 році» та на виконання наказу БУВР Тиси від 13.02.2026 №14 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарського комплексу у 2026 році» підвідомчими управліннями БУВР Тиси вживались необхідні заходи щодо виконання завдань та покращення технічного і естетичного стану об'єктів водогосподарського комплексу.

На 2026 рік *по капітальному ремонту* загального фонду фінансування на виконання робіт непередбачено. По спеціальному фонду роботи не виконувались.

*Поточний ремонт на державній водогосподарській мережі* по КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240 загального та спеціального фонду виконано на суму - **65,5** тис.грн., в тому числі Берегівським МУВГ - **22,3** тис.грн., Виноградівським МУВГ – **14,6** тис.грн., Мукачівським МУВГ – **7,6** тис.грн., Тячівським МУВГ - **1,3** тис.грн., Ужгородським МУВГ роботи не виконувались, апаратом БУВР Тиси – **19,7** тис.грн.

*Надано платних послуг на водогосподарських об'єктах області* силами міжрайонних управлінь на суму **43,7** тис.грн. Роботи виконували Берегівське МУВГ – 18,5 тис.грн., Виноградівське МУВГ – 4,1 тис.грн. та Ужгородське МУВГ – 21,1 тис.грн.

*Виконання ремонтно-доглядових робіт* на державній водогосподарській мережі:

- вирубано **207,3** км чагарнику на каналах та дамбах;
- установлено **20** шт кілометрових, пікетажних стовпчиків;
- очищено від намулу **85** шт ГТС;
- побілено, пофарбовано конструкцій ГТС **35** шт;
- проведений ремонт **2** рейкових гідропостів;
- проведено **1143** заміри на режимно-спостережній мережі;
- вартість виконаних ремонтно-доглядових робіт **3458,8** тис.грн, в тому числі зарплата з нарахуванням **3362,8** тис.грн, працювали на цих роботах **120** оглядачів та робітників.

Завдання з підготовки водогосподарських систем до роботи у 2025- 2026 роках (з 01.10.2025 по 01.04.2026) виконано на **49 %** ( підготовлено 77,4 тис.га, при завданні 156,4 тис.га). Роботи по підготовці водогосподарських систем до вегетаційного періоду продовжуються.

За I квартал 2026 року організаціями БУВР Тиси спожито **261,507** тис.кВт/год. електроенергії. За вказаний період працювали від 4 до 6 насосних станцій, якими перекачано **5173,290** тис.м<sup>3</sup> паводкових вод і використано **84,749** тис.кВт/год електроенергії.